

I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA

Rassegna fotografico-didascalica a puntate

4

I lavori proseguono sui due cantieri avviati. Relativamente al primo viene ultimata la pavimentazione della tribuna e nel contempo inizia la demolizione per consentire la impermeabilizzazione della terrazza.

- a) 26 ottobre 2024 - la tribuna viene completamente pavimentata con materiale ignifugo. Il nuovo pavimento è compatto, con uno spessore totale di 2 mm, presenta una bassa indentazione residua, un'estrema resistenza a macchie e agenti chimici, una resistenza al fuoco Bfl-s1. È stato scelto un prodotto che possiede un effetto superficiale particolarmente adatto a relazionarsi in maniera sobria e gradevole alla pavimentazione in gres. Altre caratteristiche vantaggiose della superficie sono la durata e la facilità di pulizia.



Foto 1



Foto 2

- b) 13 novembre 2024 – Le foto seguenti riportano la fase completa di demolizione della pavimentazione della terrazza (foto dalla 3 alla 6)



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

- c) 13 novembre 2024 – Tutto il materiale di risulta viene posto nel mezzo in sosta nell'area antistante la chiesa (foto 7) per poi venir opportunamente conferito nelle discariche idonee.



Foto 7

- d) 21 novembre 2024 – inizia la fase di messa in sicurezza delle pareti verticali della terrazza, danneggiate dalle infiltrazioni d'acqua. Il lavoro richiede la posa di ponteggi per un lavoro in sicurezza (foto 8)



Foto 8

All'interno, intanto, tutti i lavori proseguono a buon ritmo; il presbiterio viene piastrellato e così tutte le aree all'interno, dalla sacrestia alle stanze di servizio. Rimane, ultima ma non meno importante, ancora al grezzo, la cappella d'inverno.

Qualche numero

Alla data del 31 ottobre 2024, per quanto riguarda il cantiere delle opere interne, si è giunti al primo stato di avanzamento al 70% dei lavori pari 120.678,53 Euro.

Altre news sul prossimo numero!